

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-053

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2021年第一季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司2021年第一季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)
第一季度	28	23.38	29	214.26	312	969.88

注：截至报告期末在建项目的合同总额为1380.25亿元，其中累计已确认收入总金额为410.37亿元，剩余未完工总金额为969.88亿元。

2、投资项目

(1) 杭金衢高速至杭绍台高速联络线PPP项目，工程量清单报价41.885亿元，施工合同未签约。根据联合体协议，本项目施工任务由浙江交工、上海公路桥梁(集团)有限公司承担，比例为60%：40%。本项目的运营管理由浙江省交通投资集团有限公司负责。

(2) 杭州富阳阳陂湖生态项目配套工程合作方采购，中标金额25.137亿元，合同未签约。

上述项目中标情况详见公司于2021年4月2日、2月6日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履约情况
----	------	----------	------	----	------

1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653	PPP	48 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 44.44%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	杭金衢改扩建二期土建第 05 标项目经理部	240,875	施工总承包	33 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 51.22%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	临金高速公路临安至建德段工程第 TJ01 标段	279,841	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完工程量占总造价的 40.23%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行，已完成项目施工的 42.26%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	义东高速公路东阳（江北至南市）段工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 21%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.15	施工总承包	24 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 4.95%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴	1,640,000(暂估)	PPP	26 个月	正在履行，已完成项目施工的 7%，不存在未按合同约定及时结算与

	段工程				回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段	212,006.15	施工总承包	31 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 0%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
9	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资+施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 2%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
10	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段	159,503.17	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 0%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
11	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	正在履行，已完成项目施工的 0%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行，已完成项目施工的 0%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
15	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）PPP 项目	225,058.61	PPP	36 个月	合同未签订

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合

同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年4月30日